

仁和区发展和改革局部门预算项目绩效目标自评表
(2022年度)

单位: 万元

项目名称		大田镇乌喇么村基础设施配套建设项目					
项目主管单位		仁和区发展和改革局					
项目实施单位		仁和区大田镇人民政府					
项目预算执行情况 (万元)				全年预算数	实际执行数	执行率(%)	
		年度资金总额:		392.00	334.87	85.43%	
		其中: 上级财政资金		392.00	334.87	85.43%	
		本级财政资金					
		其他资金					
年度 总目 标完 成情 况	预期目标			目标实际完成情况			
	按攀仁发改(2021)418号,关于大田镇乌喇么村基础设施配套项目的批复,中央财政以工代任务计划分解表。为巩固拓展脱贫攻坚成果,积极衔接推进乡村振兴,给当地村民生产、生活带来基础设施上的便利,致富增收。项目建设内容:硬化道路4.95公里。道路有效路面宽3.5米,垫层16厘米,硬化路面厚18厘米,含边沟、挡土墙、涵洞等附属设施。			项目建设内容:硬化道路4.95公里。道路有效路面宽3.5米,垫层16厘米,硬化路面厚18厘米,含边沟、挡土墙、涵洞等附属设施。完成年度设定目标。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标 值	实际 完成 指标 值	完成 率(%)	未完 成原 因和 改进 措施
	完成 指标	数量 指标	建设 数量	硬化道路4.95公里。道路有效路面宽3.5米,垫层16厘米,硬化路面厚18厘米,含边沟、挡土墙、涵洞等附属设施	硬化道路4.95公里。道路有效路面宽3.5米,垫层16厘米,硬化路面厚18厘米,含边沟、挡土墙、涵洞等附属设施	100.00%	
		质量 指标	验收 合格率	验收合格率达100%	合格率达100%	100.00%	
		时效 指标	建设 时间	2022年5月1日-2022年12月31日	2022年5月1日-2022年12月31日	100.00%	
		成本 指标	项目 建设所 需经费	硬化道路4.95公里。道路有效路面宽3.5米,垫层16厘米,硬化路面厚18厘米,含边沟、挡土墙、涵洞等附属设施,建设费用392万元	支付建设费用334.87万元	85.43%	项目已完工,正在办理审计,质保金下年度支付
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 群众生 产生活 条件	改善项目区900人生产生活条件	完全达到预期指标	100.00%	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众满 意度	受益群众满意度达85%以上	完全达到预期指标	100.00%	