

## 仁和县发展和改革局部门预算项目绩效目标自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		区级粮食储备库平地地点还建工程						
项目主管单位		仁和县发展和改革局						
项目实施单位		仁和县粮食和物资储备中心						
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数	实际执行数	执行率(%)			
		年度资金总额:	380.00	180.00	47.37%			
		其中:上级财政资金	200.00	0.00	0.00%			
		本级财政资金	180.00	180.00	100.00%			
		其他资金						
年度 总目 标完 成情 况	预期目标		目标实际完成情况					
	按项目可研报告批复,调整投资规模的批复,中标通知;粮食储备库(平地)还建工程建设合同;项目监理合同;项目代建合同。切实做好攀枝花仁和区粮食储备库(平地)还建工程建设。项目建设内容:项目占地17.26亩,新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施。项目建成后,可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害,确保紧急情况下粮食供需平衡,维护社会稳定,确保区级粮食安全。		完成项目建设内容:项目占地17.26亩,新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施,合计3918平方米。有效应对突发事件和自然灾害,确保紧急情况下粮食供需平衡,维护社会稳定,确保区级粮食安全。完成年度设定目标。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标 值	实际 完成 指标 值	完成 率(%)	未完 成原 因和 改进 措施	
	完成 指标	数量 指标	建筑面积	新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施,合计3918平方米	新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施,合计3918平方米	100.00%		
			质量 指标	验收合格率	建设项目验收合格率达100%	建设项目验收合格率达100%	100.00%	
		成本 指标	时效 指标	建设时间	2020年10月11日-2021年6月11日	2020年10月11日-2021年6月11日	100.00%	
			成本 指标	项目建设工程费用	项目建设工程费用。项目已完工,已验收,已结算,已审计,审计金额2037.93万元,。累计支付1522.56万元。本年预算安排380万元	项目建设工程费用。项目已完工,已验收,已结算,已审计,审计金额2037.93万元。累计支付1522.56万元。本年支付180万元	47.37%	因财政资金调度困难,项目已完成,资金未及时支付
	效益 指标	社会 效益 指标	粮食安全率	项目建成后,可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害,确保紧急情况下粮食供需平衡,维护社会稳定,确保区级粮食安全率达100%	完全达到预期指标	100.00%		
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	完全达到预期指标	100.00%			