

仁和区发展和改革局部门预算项目绩效目标自评表
(2022年度)

单位: 万元

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|---------------|--|-------------------------------------|---------|----------------------------|
| 项目名称 | | 应急物资储备库建设项目 | | | | | |
| 项目主管单位 | | 仁和区发展和改革局 | | | | | |
| 项目实施单位 | | 仁和区粮食和物资储备中心 | | | | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | | | | 全年预算数 | 实际执行数 | 执行率(%) | |
| | | 年度资金总额: | | 323.00 | 244.77 | 75.78% | |
| | | 其中: 上级财政资金 | | | | | |
| | | 本级财政资金 | | 323.00 | 244.77 | 75.78% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总目 标完 成情 况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 按项目可研报告批复; 中标通知; 应急物资储备库项目建设合同; 项目资金文件攀财资投(2021)59号。项目建设内容: 项目占地约2747.37平方米, 建筑面积789.5平方米, 其中: 应急物资储备仓库550平方米, 生产辅助用房70平方米, 管理用房90平方米, 附属用房79.5平方米, 货场、晾晒场、入场道路硬化约1260平方米及配套设施建设。项目建成后, 可确保仁和区应急物资储备安全, 有效应对突发事件和自然灾害。 | | | 项目建设内容: 项目占地约2747.37平方米, 建筑面积789.5平方米, 其中: 应急物资储备仓库550平方米, 生产辅助用房70平方米, 管理用房90平方米, 附属用房79.5平方米, 货场、晾晒场、入场道路硬化约1260平方米及配套设施建设。完成年度设定目标。 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 完成率(%) | 未完成原因和改进措施 |
| | 完成 指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 新建物资储备仓库、生产用房、管理用房及配套设施, 合计789.5平方米 | 新建物资储备仓库、生产用房、管理用房及配套设施, 合计789.5平方米 | 100.00% | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率达100% | 验收合格率达100% | 100.00% | |
| | | 时效指标 | 建设时间 | 2022年1月1日-2022年5月13日 | 2022年1月1日-2022年5月13日 | 100.00% | |
| | | 成本指标 | 项目建设所需经费 | 项目建设工程费用323万元 | 支付项目建设工程费用244.77万元 | 75.78% | 项目已完工, 验收, 正在办理审计, 质保金下年支付 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提高储备物资安全率 | 项目建成后, 可确保仁和区应急物资储备安全, 有效应对突发事件和自然灾害, 确保紧急情况下应急救援物资保障到位, 维护社会稳定 | 完全达到预期指标 | 100.00% | |
| 满意 度指 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达85%以上 | 完全达到预期指标 | 100.00% | | |