

攀枝花市仁和区发展和改革局

2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告

项目名称 区级粮食储备库平地点还建项目专项资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

负责全区粮食（含食用植物油，下同）宏观调控、粮食流通管理工作。负责全区粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作。负责落实地方储备粮任务和储备粮油日常监管。负责拟定全区粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划并组织实施。负责粮食产业化经营相关工作。负责全区粮食仓储设施和粮食流通基础设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。监督管理全区粮食专项扶持资金的使用。负责储备粮油的管理、轮换工作，负责粮油市场的监督管理工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按攀仁发改〔2019〕231号，项目可研报告批复；攀仁发改〔2021〕75号，调整投资规模的批复；中标通知；工程建设合同；项目监理合同；项目代建设合同。攀仁财资经投〔2021〕3号、49号、128号，关于下达区级粮食储备库平地点还建项目专项资金的通知。切实做好攀枝花仁和区粮食储备库（平地点）还建工程建设。项目建设内容：项目占地17.26亩，新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施。项目建成后，可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级储备粮食安全。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

按攀仁发改〔2019〕231号，项目可研报告批复；攀仁发改〔2021〕75号，调整投资规模的批复；中标通知；工程建设合同；项目监理

合同；项目代建设合同。攀仁财资经投（2021）3号、49号、128号，关于下达区级粮食储备库平地点还建项目专项资金的通知。切实做好攀枝花仁和区粮食储备库（平地点）还建工程建设。项目建设内容：项目占地17.26亩，新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施，合计3918平方米。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

区粮食储备库（平地点）还建工程建设。项目建设内容：项目占地17.26亩，新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施，合计3918平方米。项目建成后，可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级储备粮食安全。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按攀仁发改〔2019〕231号，项目可研报告批复；攀仁发改〔2021〕75号，调整投资规模的批复；中标通知；工程建设合同；项目监理合同；项目代建设合同。攀仁财资经投（2021）3号、49号、128号，关于下达区级粮食储备库平地点还建项目专项资金的通知。项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

攀仁财资经投（2021）3号、49号、128号，关于下达区级粮食储备库平地点还建项目专项资金的通知。安排区级预算资金1550万元。

2. 资金到位。

攀仁财资经投（2021）3号、49号、128号，关于下达区级粮食储备库平地点还建项目专项资金的通知，资金下达指标1550万元。

3. 资金使用。

资金支出1150万元，主要用于支付区级粮食储备库平地点还建项目建设工程款。因财政资金调度困难，项目建设工程已完工，资金未全部支付完。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

区级粮食储备库平地点还建项目专项资金，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达1550万元，资金支出1150万元，因财政资金调度困难，项目建设工程已完工，资金未全部支付完。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

项目建成后，可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级储备粮食安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目建成后，可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾

害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级储备粮食安全。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价为良。

（二）存在的问题。

项目建设工程已完工，资金未全部支付完。

（三）相关建议。

建议财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收资料，尽快安排支付区级粮食储备库平地点还建项目资金。