

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		采煤沉陷区太平320MW光伏发电项目					
项目主管单位		攀枝花市仁和区发展和改革局					
项目实施单位		四川和苑智仁工程建筑有限公司					
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
		年度资金总额:		3359.00	3359.00	100.00%	
		其中:上级财政资		3359.00	3359.00	100.00%	
		本级财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据省发改委关于下达采煤沉陷区综合治理工程2023年中央预算内投资计划的通知(川发改投资〔2023〕316号),为加快采煤沉陷区综合治理工程,提升独立工矿区改造工程,利用采煤沉陷区发展光伏新能源项目,改善采煤沉陷区的生产生活条件和转型发展条件,有序推进生态环境修复,增强资源型地区可持续发展动力,加快转型发展。建设采煤沉陷区太平320MW光伏发电项目。建设内容:场地平整290亩、建设进场道路44.6公里、新建384.021MWp发电场配套工程、新建220kv升压变电站配套工程、新建房屋建筑3528平方米、铺设220kv送电线路10公里及相关消防、给排水、照明系统等配套设施。攀仁财资经投[2023]30号,下达资金3359万元。			项目建设内容:场地平整290亩、建设进场道路44.6公里、新建384.021MWp发电场配套工程、新建220kv升压变电站配套工程、新建房屋建筑3528平方米、铺设220kv送电线路10公里及相关消防、给排水、照明系统等配套设施。完成年度设定目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设内容	新建场地平整290亩、进场道路44.6公里、384.021MWp发电场配套工程、220kv升压变电站配套工程、房屋建筑3528平方米、铺设220kv送电线路10公里	已建设完成,完成年度设定目标	100.00%	
		质量指标	验收合格率	验收合格率达100%	合格率达100%	100.00%	
		时效指标	建设时间	2023年1月1日-2023年12月31日	已按时完成,完成年度设定目标	100.00%	
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	3359万元	3359万元	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	加快转型发展	利用光伏新能源项目,改善采煤沉陷区的生产生活条件和转型发展条件,有序推进生态环境修复,增强资源型地区可持续发展动力,加快转型发展。	加快转型发展,完成年度设定目标	100.00%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	达到85%以上,完成年度设定目标	100.00%		