

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项（项目）名称			采煤沉陷区生产生活供水项目				
项目主管单位			攀枝花市仁和区发展和改革局				
项目实施单位			攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司				
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额：	860.00	860.00	100.00%	
			其中：上级财政资	860.00	860.00	100.00%	
			本级财政资				
			其他资金				
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据攀发改能源〔2023〕11号，攀财资投〔2023〕41号，关于下达2023年省预算内基本建设资金(采煤沉陷区生产生活供水项目)支出预算的通知。建设仁和区采煤沉陷区太平乡片区农户生产生活供水枢纽工程。建设内容：新建力子飞水库，库容24.66万立方米；配套输水管网54.69千米；配套水厂及水池等供水设施。解决3500人饮水,5800亩土地灌溉，改善采煤沉陷区的生产生活条件，有序推进生态环境修复，增强资源型地区可持续发展动力。攀仁财资经投〔2023〕36号，下达资金860万元。			建设内容：新建力子飞水库，库容24.66万立方米；配套输水管网54.69千米；配套水厂及水池等供水设施。完成年度设定目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设内容	建设内容：新建力子飞水库，库容24.66万立方米；配套输水管网54.69千米；配套水厂及水池等供水设施	已建设完成，完成年度设定目标	100.00%	
		质量指标	验收合格率	验收合格率达100%	合格率达100%	100.00%	
		时效指标	建设时间	2023年1月1日-2023年12月31日	已按时完成，完成年度设定目标	100.00%	
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	860万元	860万元	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	增强资源型地区可持续发展动力	建设采煤沉陷区太平乡片区农户生产生活供水枢纽工程。解决3500人饮水,5800亩土地灌溉，改善采煤沉陷区的生产生活条件，有序推进生态环境修复，增强资源型地区可持续发展动力	可持续发展动力得到增强，完成年度设定目标	100.00%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	达到85%以上，完成年度设定目标	100.00%	