

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项（项目）名称			区级粮食储备库（平地点）还建工程				
项目主管单位			攀枝花市仁和区发展和改革局				
项目实施单位			攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司				
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额:	200.00	80.00	40.00%	
			其中：上级财政资	200.00	80.00	40.00%	
			本级财政资				
			其他资金				
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	按财政评审意见、项目中标通知、工程建设合同、项目代建设合同。建设攀枝花仁和区粮食储备库（平地点）还建工程。项目建设内容:新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施，合计3918平方米。项目建成后，可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级粮食安全。攀仁财资经建[2022]15号，下达上年结转（不含国库集中支付结余）资金200万元。			项目建设内容:新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施，合计3918平方米。完成年度设定目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建筑面积	新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施，合计3918平方米	已建设完成，完成年度设定目标	100.00%	
		质量指标	验收合格率	验收合格率达100%	合格率达100%	100.00%	
		时效指标	建设时间	2020年10月11日-2021年6月11日	已按时完成，完成年度设定目标	100.00%	
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	项目已完工、验收、结算、审计,审计金额2037.93万元。累计支付1722.93万元。需要支付315万元，本年预算安排200万元	80万元	40.00%	因财政资金调度困难，项目已完成，资金未及时支付
	效益指标	社会效益指标	提高区级储备粮油安全	可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，提高区级储备粮油安全	储备粮油安全得到提高，完成年度设定目标	100.00%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	达到85%以上，完成年度设定目标	100.00%	