

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		应急物资储备库建设项目					
项目主管单位		攀枝花市仁和区发展和改革局					
项目实施单位		四川和苑智仁工程建筑有限公司					
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
		年度资金总额:		10.00	10.00	100.00%	
		其中:上级财政资					
		本级财政资		10.00	10.00	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	按中标通知、建设合同、财政评审意见。建设仁和区应急物资储备库。建设内容:新建物资储备仓库、生产用房、管理用房及配套设施,合计789.5平方米。项目建成后,可确保仁和区应急物资储备安全,有效应对突发事件和自然灾害。攀仁财资经建[2022]15号,下达上年结转(不含国库集中支付结余)资金10万元。			项目建设内容:新建物资储备仓库、生产用房、管理用房及配套设施,合计789.5平方米。完成年度设定目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建筑面积	新建物资储备仓库、生产用房、管理用房及配套设施,合计789.5平方米	已建设完成,完成年度设定目标	100.00%	
		质量指标	验收合格率	验收合格率达100%	合格率达100%	100.00%	
		时效指标	建设时间	2022年1月1日-2022年6月13日	已按时完成,完成年度设定目标	100.00%	
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	项目已完工、验收、结算、审计,审计金额379.1万元。累计支付277.3万元。需要支付101.8万元,本年预算安排10万元	10万元	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	提高应急储备物资安全	确保仁和区应急物资储备安全,有效应对突发事件和自然灾害,确保紧急情况下应急救援物资保障到位,维护社会稳定	应急储备物资安全得到提高,完成年度设定目标	100.00%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	达到85%以上,完成年度设定目标	100.00%		