

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项（项目）名称			2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金				
项目主管单位			攀枝花市仁和区发展和改革局				
项目实施单位			攀枝花市仁和区大田镇人民政府				
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额:	57.13	57.13	100.00%	
			其中：上级财政资	57.13	57.13	100.00%	
			本级财政资				
			其他资金				
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	按攀仁发改〔2021〕418号,关于大田镇乌喇么村基础设施配套项目的批复,中央财政以工代任务计划分解表。为巩固拓展脱贫攻坚成果,积极衔接推进乡村振兴,给当地村民生产、生活带来基础设施上的便利,致富增收。项目建设内容:大田镇硬化道路4.95公里。道路有效路面宽3.5米,垫层16厘米,硬化路面厚18厘米,含边沟、挡土墙、涵洞等附属设施。攀仁财资农〔2022〕230号,下达上年结转（不含国库集中支付结余）资金57.13万元。			项目建设内容:大田镇硬化道路4.95公里。道路有效路面宽3.5米,垫层16厘米,硬化路面厚18厘米,含边沟、挡土墙、涵洞等附属设施。完成年度设定目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设数量	大田镇乌喇么村硬化道路4.95公里。	硬化道路4.95公里,完成年度设定目标	100.00%	
		质量指标	验收合格率	验收合格率达100%	合格率达100%	100.00%	
		时效指标	建设时间	2022年5月1日-2022年12月31日	按时完成,完成年度设定目标	100.00%	
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	审计金额398万元,已累计支付340.87万元 本年预算安排57.13万元	57.13万元	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	改善项目区人民生产、生活条件	大田镇乌喇么村硬化道路4.95公里,给当地村民生产、生活带来基础设施上的便利,致富增收。改善项目区人民生产生活条件。	项目区人民生产、生活条件得到改善	100.00%	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度达85%以上	达到85%以上,完成年度设定目标	100.00%	