

攀枝花市仁和区发展和改革局

2023 年度部门预算项目支出绩效自评报告

项目名称 区级粮食储备库平地点还建工程

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

粮油储备管理，承担落实地方储备粮任务和日常监管。拟定粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划。负责全区粮食仓储设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按项目可研报告批复，调整投资规模的批复，中标通知；粮食储备库（平地点）还建工程建设合同；项目监理合同；项目代建设合同。做好攀枝花仁和区粮食储备库（平地点）还建工程建设。项目建成后，可储备粮食 1 万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级粮食安全。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

做好攀枝花仁和区粮食储备库（平地点）还建工程建设。项目建设内容：项目占地17.26亩，新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、

仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施，合计3918平方米。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

项目建成后，可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级储备粮食安全。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按项目可研报告批复，调整投资规模的批复，中标通知；粮食储备库（平地点）还建工程建设合同；项目监理合同；项目代建设合同。攀仁财[2022]1号，关于批复2022年部门预算的通知，项目资金列入年初预算180万元，攀仁财资经建[2022]15号，关于下达省级促进粮油产业高质量发展专项资金的通知，安排资金200万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

攀仁财资经建[2022]15号，关于下达省级促进粮油产业高质量发展专项资金的通知，安排上年结转（不含国库集中支付结余）资金200万元。

2. 资金到位。

攀仁财资经建[2022]15号，关于下达省级促进粮油产业高质量发展专项资金的通知，资金下达指标200万元。

3. 资金使用。

项目已完成，资金支付80万元，因财政资金调度困难，资金未

及时支付完成。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

区级粮食储备库平地点还建工程项目专项资金，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达200万元，资金支出80万元，因财政资金调度困难，项目已完工，资金未及时支付完成。资金支付范围、标准、依据等均合规合法。资金支付未达到进度。

（二）项目效益情况。

项目建成后，可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级储备粮食安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好区级粮食储备库平地点还建工程工作，有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级储备粮食安全。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，绩效目标设置合理可行，

筹资合规。该项目总体评价95.9分。

（二）存在的问题。

项目已完工，资金支付未达到进度。

（三）相关建议。

建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。