

仁和区安全生产突出问题

| 所在市、县 (区) | 检查点位 | 行业领域 | 问题隐患描述 | 备注 |
|--------------|---------|------|---|----|
| 仁和区 | 铜锣湾花样年华 | 建筑施工 | <ul style="list-style-type: none">1.吊篮安全绳同时固定在一起2.钢丝绳绳卡设置错误3.吊篮污染严重，导致限位开关失效4.脚手架连墙件在转角处设置较少5.架体与结构间局部未封闭6.密目安全网用扎丝绑扎错误7.临时用电私拉乱接严重 | |